

INFORME PROPOSTA D'INICI DE L'EXPEDIENT RELATIU AL CONTRACTE MENOR PER INSTAL·LAR UN MÒDUL PREFABRICAT D'AÏLLAMENT PER ALS USUARIS/ES EN CAS DE POSITIU PER COVID-19 AL CENTRE DE SA PLACETA

La Secció d'Inserció Social de la Direcció Insular d'Inclusió social, necessita realitzar un contracte menor per la instal·lació d'un mòdul prefabricat en casos d'aïllament per als usuaris/es del centre de Sa Placeta, en cas de positiu per Covid-19

L'IMAS coordina dins l'àmbit de les seves competències, una xarxa d'atenció a persones en situació o risc d'exclusió social, d'acord amb la normativa de la Llei de Serveis Socials, s'han de cobrir les necessitats bàsiques de les persones usuàries dels esmentats centres

Atès la situació actual que vivim degut a la pandèmia de la Covid-19 en aquests moments ens trobam que al centre de Sa Placeta, dedicat a oferir allotjament transitori, higiene, alimentació i atenció professional a persones en situació d'exclusió social i sense recursos, actualment s'hi allotgen 60 usuaris/es, degut a la manca d'espai dins del centre no és possible habilitar un lloc d'aïllament en el cas que ens trobàssim amb algun cas positiu per Covid-19.

Per tant, és urgent i inajornable pels motius sanitaris i d'interès públic abans esmentats, instal·lar algun dispositiu per garantir i prevenir les possible conseqüències en cas de trobar-nos amb qualque positiu, per Covid-19, atès que les instal·lacions de l'esmentat centre no reuneixen les condicions necessàries, ens veim obligats a realitzar una instal·lació fora del centre, però dins del mateix recinte, d'un dispositiu o mòdul d'aïllament amb bany incorporat.

Per la qual cosa és preceptiu disposar de la instal·lació d'aquest equipament, per tant es demana a les empreses interesades que aportin un pressupost per la instal·lació d'un mòdul prefabricat dotat d'una habitació individual amb bany accessible de 6x2,40m.

Al pressupost s'ha d'incloure les obres necessàries per a la seva instal·lació, així com del sanejament i llanterneria, necessàries per instal·lar aquest equipament.

L'objecte del contracte és la contractació de la instal·lació del subministrament d'un mòdul per poder aïllar als usuaris/es del centre de Sa Placeta, en cas de trobar-nos amb algun positiu per Covid-19, per un import màxim de quinze mil euros IVA exclòs. (15.000€). La durada d'aquest contracte serà des del 10 de setembre al 31 de desembre de 2020, o en el seu cas des de la recepció de l'esmentat mòdul.

L'empresa adjudicatària farà efectiu el subministrament, la seva instal·lació, les obres corresponents i les connexions de sanejament necessàries, i de subministraments elèctrics, per la instal·lació d'aquest mòdul al centre de Sa Placeta, en el termini màxim de 1 mes comptadors des de la confirmació de la recepció de la comanda al centre de Sa Placeta, situat al camí de Ca l'Ardiaca 2 de Palma.

Atès l'art. 119 de la LCSP, estableix que podran ser objecte de tramitació urgent els expedients corresponents als contractes que responguin a una necessitat inajornable o que la seva adjudicació sigui necessari accelerar per raons d'interès públic. Per la qual cosa, el termini per presentar ofertes serà de 5 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació al perfil del contractant de l'IMAS.

Les persones o empreses interessades poden remetre la seva oferta a :
mcapella@imas.conselldemallorca.net o jmateu@imas.conselldemallorca.net

A l'oferta s'ha d'indicar el preu sense incloure l'IVA, tot i que s'ha d'esmentar el % d'IVA que s'aplicarà el preu. S'adjunta informe d'arquitectura on s'especifiquen les necessitats d'aquesta instal·lació.

S'ha d'indicar el tipus, característiques del producte, i les mesures del mòdul a instal·lar.

L'import és suficient per fer front a les obligacions que puguin derivar del contracte durant tot l'exercici pressupostari, i es refereix a una contractació menor, susceptible de ser lliurada a l'ús general o al servei corresponent, i per tant, no hi ha fraccionament de l'objecte del contracte.

Inform,

L'objecte del contracte és la contractació urgent i inajornable per la instal·lació i les corresponents tasques de construcció i/o habilitació per la instal·lació d'un dispositiu d'aïllament degut a la Covid-19, amb bany incorporat, per poder aïllar i allotjar a un usuari/a del esmentat centre, en cas de positiu per Covid-19.

Palma, 26 d'agost de 2020

Catalina Escanellas Mas
Resolució d'ATT 08/04/2020

Visti plau
La Vicepresidenta segona de l'IMAS

Magdalena Gelabert Horrach